


 中国石化 SINOPEC 中石化广州工程有限公司	设计变更通知单		项目号：413211D1211A	
	福建福海创石油化工有限公司 原料适应性技改项目 连续重整装置四合一炉节能改造 电气		原文件号：	
			通知单编号：II（51）变/001	
			第 1 页 共 1 页	
		日期 2024.02		
设计变更内容 施工状态：☒ 未施工 ☐ 已施工 根据业主 2023.1.8 号邮件关于重整四合一炉炉底通道两侧需要增加照明的要求，电气专业做如下变更： 1、增补材料如下： a) 增补防爆照明配电箱一台 17WL（ExdIICT4 Gb, IP65, WF2），具体配置详见附图。 防爆照明配电箱 17WL 电源引自照明控制柜室内段，进线电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-5x10mm²，约 380m。防爆照明箱位于 AX 轴，可根据实际情况调整。 b) 增加照明灯具共 20 套，LED 光源，壁挂式安装，160W，ExdIICT4 Gb, IP65, WF2，电源引自新增防爆照明配电箱，灯具安装位置根据现场实际情况确定。 c) 增补防爆三通接线盒，G3/4'，ExdIICT4 Gb, IP65, WF2 共 19 个。 d) 防爆管接头，G3/4'，ExdIICT4 Gb, IP65, WF2 共 67 个。 e) 增补电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5mm² 共 400m，镀锌钢管 DN20 共 400m，镀锌角钢 40x4 共 10m。 2、照明电缆敷设方式同装置已有电缆敷设方式保持一致。				
变更原因	☒ 顾客 ☐ 专利商 ☐ 供应商 ☐ 施工 ☐ 法律法规和标准规范  中石化 广州工程有限公司 设计变更专用章		设计变更等级	☐ 重大 ☐ 较大 ☒ 一般 (请在上述选项打√)
更改人		校审人		专业
项目(设计)经理		顾客代表		会签

本文件涉及公司商业秘密，未经本公司书面许可，不得扩散至第三方。